



## Aufheizprotokoll

Für den Zeitraum sowie die Temperaturen für das Aufheizen und Abkühlen des Estrichs sind zwingend die Herstellerangaben zu beachten. Die Belegereife muss mit einer Restfeuchteprüfung nachgewiesen werden. Die Temperatur während der Belagsarbeiten darf 15°C nicht unterschreiten.

**Richtwerte:**

- Estrichtrockenzeit: Abhängig von der Estrichart und Estrichstärke
- Aufheiztemperatur: Max. 5°C pro Tag (24 Stunden)
- Aufheizphase: Die Aufheiztemperatur ist 5× nach oben zu verändern
- Abkühlphase: In umgekehrter Reihenfolge

**Objekt:** \_\_\_\_\_ **Installationsunternehmen:** \_\_\_\_\_ **Datum:** \_\_\_\_\_

**Raum:** \_\_\_\_\_

Aufheiz- phase	Beginn			Ende			Durch- geführt von:
	Datum:	Uhrzeit:	Temperatur:	Datum:	Uhrzeit:	Temperatur:	
1			°C			°C	
2			°C			°C	
3			°C			°C	
4			°C			°C	
5			°C			°C	

  

Abkühl- phase	Beginn			Ende			Durch- geführt von:
	Datum:	Uhrzeit:	Temperatur:	Datum:	Uhrzeit:	Temperatur:	
1			°C			°C	
2			°C			°C	
3			°C			°C	
4			°C			°C	
5			°C			°C	

Bitte diese Seite bei Bedarf mehrfach kopieren und ausfüllen.

Die PDF-Version dieses Formulars finden Sie auf unserer Website unter [www.halmburger.eu](http://www.halmburger.eu)